

Datum : 30-jun-2016
Kenmerk : JSC/371601.BR5/30-jun-2016
Onderwerp : Aanvullende gegevens deelsaneringsplan Papenvoort 58 eo in Geldrop
(NB177100306)

AFZENDER: Verhoeve Milieu & Water bv, Postbus 3073, NL-3301 DB DORDRECHT, Internet: www.verhoevemw.com

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
T.a.v. dhr. H. Veldhoen
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven

Behandeld door: Doorkiesnummer: Email:
Jeroen Schoovers +31 (0)78 6520070 j.schoovers@verhoevemw.com

Geachte heer Veldhoen,

Naar aanleiding van uw brief van uw mail van 28-06-16 zenden wij u hierbij de gevraagde aanvullende gegevens. De gevraagde gegevens zijn d.d. 30 juni 2016 per e-mail naar u verzonden naar bodemloket@odzob.nl. Ook wordt deze brief als hardcopy nagezonden.

Aanvullende gegevens deelsaneringsplan brongebied Papenvoort 58-62 te Geldrop

1. Op bijgevoegde tekening nr X is aangegeven waar geen leeflaag van 1,0 m kan worden aangebracht. De maatregelen ter plaatse van de te behouden boom bestaan uit het aanbrengen van een folie als signalering en bescherming.
Ter plaatse van de te behouden muur, schuur, garage en asfaltverharding kan niet ontgraven worden. Ter plaatse is een verharding aanwezig waardoor er geen contactmogelijkheden bij het huidig normaal gebruik zijn.
Volledigheidshalve is in tekening nr. Y aangegeven waar er in de grond dieper dan 1 m-mv mogelijk restverontreinigingen achterblijven. Ter plaatse van de brandgang en de Smulderstraat wordt niet ontgraven omdat hiervoor geen toestemming is verkregen, echter is hier geen humaan risico en zijn er geen contactmogelijkheden bij normaal gebruik.
2. In de bijgevoegde excel-lijst zijn alle onderzoeken die worden uitgevoerd weergegeven. Daarachter is aangegeven in welke fase van de sanering het onderzoek plaatsvindt en op welk moment deze ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden aangeleverd.
Er wordt een tussen-evaluatieverslag aangeleverd aan het bevoegd gezag na ontgraving en aanleg van het saneringssysteem
Het kwaliteits- en verificatieplan en de opzet voor het aanvullende onderzoek naar het diepe grondwater zal uiterlijk twee weken voor aanvang van de sanering aan het bevoegd gezag worden overlegd.
3. De sterk verontreinigde grond welke wordt ontgraven wordt niet langdurig in depot gezet. Wel wordt gebruik gemaakt van tijdelijke dagdepots tbv efficiënt afvoeren naar een erkend verwerker. Deze tijdelijke dagdepots zijn gesitueerd binnen het werkterrein en bovenop reeds verontreinigde grond. De grond van brongebied 2 wordt tijdelijk opgeslagen op brongebied 1, conform bovengenoemde voorwaarden en wordt afgevoerd middels dagproductie.




Datum : 30-jun-2016
Kenmerk : JSC/371601.BR5/30-jun-2016
Onderwerp : Aanvullende gegevens deelsaneringsplan Papenvoort 58 eo in Geldrop
(NB177100306)
Pagina : 2 van 2

4. Ter plaatse van brongebied 1 op perceel 135 en de Smulderstraat (1470) blijft een restverontreiniging achter. Er is geen toestemming verkregen van de gemeente om hier werkzaamheden uit te voeren. Echter is hier geen humaan risico en zijn er geen contactmogelijkheden bij normaal gebruik.
Ter plaatse van brongebied 2 blijft ook een restverontreiniging achter. Deels omdat hier bebouwing aanwezig is en onder de aangebrachte leeflaag. Ter plaatse is de saneringsdoelstelling het wegnemen van contactmogelijkheden. Dit wordt gedaan door het aanbrengen van een leeflaag. Ter plaatse zal niet dieper worden ontgraven dan 1,0 m-mv.
(De situering van restverontreinigingen zijn weergegeven op tekening X en Y)

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende aanvullende gegevens te hebben aangeleverd en vragen u de procedure per weer te vervolgen. Zoals wij hebben begrepen neemt de verwerking tot beschikking 1 week in beslag gevold tot 6 weken bezwaartermijn. Gezien de geplande start van 29-08-2016 is dan ook direct gereageerd op uw mailverzoek.

Met vriendelijke groet,



J.A.W. Schoovers
Projectmanager